

## TETEGHEM / COUDEKERQUE VILLAGE

au 31/08/2018

Rues	Qté	Avancement
Secteur 1		
Rue Jean-Pierre Delbe	8	Installé
Rue Emile Verhaeren	6	Installé
Rue Jean-Jacques Rousseau	6	Installé
Rue Lamartine	18	Installé
Rue Maxence Van der Meersch	9	Installé
Rue Alphonse Daudet	5	Installé
Rue de la Fontaine (1er tronçon)	4	Installé
Rue de la Fontaine (2ème tronçon)	6	Installé
Secteur 2		
Rue de Feluy	11	Installé
Rue du 3 Juin 1940	3	Installé
Rue du Général Alarent	21	Installé
Secteur 3		
Rue des Ormes	11	S39 (24 au 28 sept)
Rue des Erables	5	S39 (24 au 28 sept)
Rue des Sycomores	3	S39 (24 au 28 sept)
Rue des Platanes	7	S39 (24 au 28 sept)
Rue des Cuisinières	4	S39 (24 au 28 sept)
Rue des Sorbiers	10	S41 (8 au 12 oct)
Secteur 4		
Impasse Joachim du Bellay	4	S41 (8 au 12 oct)
Secteur 5		
Rue Jacques Brel	5	Installé
Rue du Général Lucas	9	S40 (1er au 5 oct)
Rue du Général Lucas (Béguinage) - mât	2	S42 (15 au 19 oct)
Rue du Général Lucas (Béguinage) - façade	3	S42 (15 au 19 oct)
Accès Terrains de foot	5	S42 (15 au 19 oct)
Rue du Général Lucas façade	1	S40 (1er au 5 oct)
Contour de l'Eglise - poteau béton	2	S40 (1er au 5 oct)
Contour de l'Eglise - mât	1	S40 (1er au 5 oct)
Mairie - poteau béton	3	S40 (1er au 5 oct)
Secteur 6		
Rue des Hirondelles	11	Installé
Rue des Merles	2	Installé
Rue des Tourterelles	5	Installé
Rue des Passereaux	7	Installé
Rue Michel de Swaen	3	S41 (8 au 12 oct)
Secteur 7 (Tlegerveld)		
Rue du Moulin (boules)	4	S41 (8 au 12 oct)
Rue du Moulin (supports béton)	3	S40 (1er au 5 oct)
Rue de la Tranquillité (supports béton)	14	S40 (1er au 5 oct)
Secteur 8 (Chapeau Rouge)		
Allée des Mûriers	1	S43 (22 au 26 oct)
Rue Guynemer	8	S43 (22 au 26 oct)
Rue Claude Debussy	12	S43 (22 au 26 oct)
Allée Gabriel Fauré	5	S43 (22 au 26 oct)
Rue Georges Bizet	3	S43 (22 au 26 oct)
Rue Georges Bizet	8	
Rue des Eglantiers (raquette)	1	
Rue des Eglantiers	4	
Rue Charles Gounod	2	
Rue Hector Berlioz	9	
Rue Frantz Schubert	4	
Allée Ravel	1	
Secteur 9 (Degroote)		
Chemin des Six Prés	5	S41 (8 au 12 oct)
Chemin François Rabelais	3	S41 (8 au 12 oct)
Rue de Bazin	2	S40 (1er au 5 oct)
Rue Alfred de Vigny	7	S40 (1er au 5 oct)
Parking Alfred de Vigny	3	S40 (1er au 5 oct)
Ecoles Brassens	5	S40 (1er au 5 oct)
Secteur 10 (Coudekerque Village)		
Rue des Orchidées	8	S41 (8 au 12 oct)
Rue des Magnolias	19	S41 (8 au 12 oct)
Rue Claudie André Deshays	2	S41 (8 au 12 oct)
Allée des Coquelicots	2	S41 (8 au 12 oct)
Allée des Perce Neige	1	S41 (8 au 12 oct)
Allée des Eglantiers	6	S41 (8 au 12 oct)
Rue des Mouettes	6	S41 (8 au 12 oct)
Rue des Capanules	5	S41 (8 au 12 oct)
Secteur 11 (Chapeau Rouge Zone artisanale - Travaux supplémentaires)		
Zone artisanale (boules)	6	S42 (15 au 19 oct)
Zone artisanale (néons sur pot béton)	3	S40 (1er au 5 oct)

	Qté	% avancement
Installé	127	35%
S39	157	43%
S40	210	58%
S41	288	80%
S42	304	84%
S43	362	100%